

Anlage 4 des Errichtungsvertrages: Zeitplan mit Zuständigkeiten [muss individuell angepasst werden]

Zeitplan Netzanschluss (gesamt) - Projekt GASCADE / xxx

Start - Endtermin	xx/17										xx/18										xx/19										xx/20	xx/21																			
	Monate																																																		
Nr.	Aktivität	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	...48													
1	Vertragsunterzeichnung ([Name] & GASCADE)																																																		
2	Vorplanung/Planung/Abstimmung (Grundlagen, Schnittstellen, etc.), Abstimmung der Planungen AL, AS/AZ, GDRM mit dem Netzanschlussnehmer, Beschaffung von Ingenieurdienstleistungen für Pipeline und Station																																																		
3	Vermessung, Feintrassierung, Kartierung, LBP, Baugrunderkundung, Planerstellung für Anträge, Sachverständigengutachten in Abstimmung mit Netzanschlussnehmer																																																		
4	Genehmigungsunterlagen einreichen, Genehmigungsverfahren (Behörden), Genehmigungserteilung, Kreuzungsanträge Straßen, Bahnen und Gewässer																																																		
5	Erwerb und Regelung von Grundstücken / Wegerechten in Abstimmung mit dem Netzanschlussnehmer																																																		
6	Beschaffung [Name] (Qualifikation, Ausschreibung, Bestellung), Rohmaterialien und Montagefirmen; Detailabstimmung und Erstellung der Schnittstellenliste mit dem Netzanschlussnehmer																																																		
7	Detailplanung und Werksfertigung der [Name] (Liefertermin)																																																		
8	Trassenvorbereitung (Holzeinschlag, Kampfmittelsuche, Archäologie), Bau und Einbindung der AL																																																		
9	Lieferung, Bau und Montage [Name] Tiefbau, Herstellung Graben, Fundamenterstellung, Vorfertigung Molchhals + Isolierkupplung + Station inkl. Druckprüfung, Rohrmontage Molchhals + Isolierkupplung in Abhängigkeit von Anschlussflansch, ZiP und isolieren, Verfüllung Graben, Einbindung Station in Bestandsleitung, ZiP und Umhüllen Garantienahrt, Baugrube verfüllen, Errichten Zaunanlage um Kopfstation, Oberfläche herstellen																																																		
10	Abschluss des Netzanschluss- bzw. Netzkopplungsvertrages																																																		
11	Anschluss der Systeme / IBN-Vorbereitung / IBN (komm. Ein-/ Ausspeisung)																																																		

AL = Anschlussleitung
AS = Absperrstation
AZ = Abzweigstation
GDRM = Gas-Druckregel- und Messanlage
IBN = Inbetriebnahme

GASCADE = GASCADE Gastransport GmbH

Muster