Anlage 4 des Errichtungsvertrages: Zeitplan mit Zuständigkeiten [wird individuell angepasst]

Zeitplan Netzanschluss (gesamt) - Projekt XXX / GASCADE

	Start - Endtermin	xx/xx											xx/xx											xx/xx												xx/xx	xx/xx
		Monate																																					
Nr.	Aktivität	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	...48
1	Vertragsunterzeichnung ([Name] & GASCADE)																																					
2	Vorplanung/Planung/Abstimmung (Grundlagen, Schnittstellen, etc.), Abstimmung der Planungen AL, AS/AZ, GDRM mit dem Netzanschlussnehmer, Beschaffung von Ingenieurdienstleistungen für Pipeline und Station																																					
3	Vermessung, Feintrassierung, Kartierung, LBP, Baugrunderkundung, Planerstellung für Anträge, Sachverständigengutachten in Abstimmung mit Netzanschlussnehmer																																					
4	Genehmigungsunterlagen einreichen, Genehmigungsverfahren (Behörden), Genehmigungserteilung, Kreuzungsanträge Straßen, Bahnen und Gewässer																																					
5	Erwerb und Regelung von Grundstücken / Wegerechten in Abstimmung mit dem Netzanschlussnehmer																																					
6	Beschaffung [Name] (Qualifikation, Ausschreibung, Bestellung), Rohrmaterialien und Montagefirmen; Detailabstimmung und Erstellung der Schnittstellenliste mit dem Netzanschlussnehmer																																					
7	Detailplanung und Werksfertigung der [Name] (Liefertermin)																																					
8	Trassenvorbereitung (Holzeinschlag, Kampfmittelsuche, Archäologie), Bau und Einbindung der AL																																					
9	Lieferung, Bau und Montage [Name] Tiefbau, Herstellung Graben, Fundamenterstellung, Vorfertigung Molchhals + Isolierkupplung + Station inkl. Druckprüfung, Rohrmontage Molchhals + Isolierkupplung in Abhängigkeit von Anschlussflansch, ZfP und isolieren, Verfüllung Graben, Einbindung Station in Bestandsleitung, ZfP und Umhüllen Garantienaht, Baugrube verfüllen, Errichten Zaunanlage um Kopfstation, Oberfläche herstellen																																					
10	Abschluss des Netzanschluss- bzw. Netzkopplungsvertrages																																					
11	Anschluss der Systeme / IBN-Vorbereitung / IBN (komm. Ein-/ Ausspeisung)																																					

AL = Anschlussleitung
AS = Absperrstation
AZ = Abzweigstation
GDRM = Gas-Druckregel- und Messanlage
IBN = Inbetriebnahme
GASCADE = GASCADE Gastransport GmbH

Muster